Grafic de Executie Reparatii hidromecanice Baraj Fundulea fir stang

Nr CRT	Activitate	Durata (sapt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Reparatie Echipamente si Instalatii electro-hidromecanice -Baraj FUNDULEA																		
1	Aprovizionare sisteme de etansare si organe asamblare	2																
2	Aprovizionare sisteme electromecanice de actionare vane plane	10																
3	Aprovizionare materiale necesare efectuarii reparatiilor	2																
4	Aprovizionare sistem de ridicare	4																
5	Achizitie grinda de ridicare	6																
6	Achizitie grinzi din lemn de esenta tare pentru batardou temporar aval	2																
Reparatii elemente batardouri																		
7	Transport batardouri fabrica	2																
8	Demontare sistem de etansare si role ghidare	0,25																
9	Presablare	0,25																
10	Control vizual si NDT	0,25																
11	Reparatii elemente batardouri	1,75																
12	Control NDT dupa reparatii	0,25																
13	Sablare	0,75																
14	Protectie Anticoroziva PAC	1																
15	Montare sistem de etansare si role ghidare	0,5																
16	Transport batardou in site	0,5																
17	Montare batardouri Nisa 1	0,25																
Montare batardou temporar aval																		
18	Montare si etansare batardou temporar aval	2																
19	Punere la uscat incinta aval prin pompare apa	2																
20	Epuismente infiltratii intre batardouri pe durata reabilitarii vanei si a pieselor inglobate																	
Reparatie vana 1 (fir stang)																		
21	Demontare sistem de actionare vana 1	0,25																
22	Extragere vana 1	0,25																
23	Transport Vana 1 in fabrica/atelier	0,5																
24	Demontare sistem de etansare si role ghidare	0,25																
25	Presablare	0,5																
26	Control vizual si NDT	0,25																
27	Reparatii vana 1	2																
28	Control NDT dupa reparatii	0,25																
29	Sablare	0,5																
30	Protectie Anticoroziva PAC	1																
31	Montare sistem de etansare si role ghidare	0,5																
32	Transport vana in site	0,5																
33	Montare vana 1 in nisa	0,25																
34	Montare sistem de actionare	0,5																
35	Extragere batardouri	0,5																
36	Probe Vana 1	0,75																

Grafic de Executie Reparatii hidromecanice Baraj Fundulea fir stang

Nr CRT	Activitate	Durata (sapt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gratare Piscicole nr 1																		
37	Transport in fabrica	2																
38	Reparare in fabrica	2																
39	Protectie Anticoroziva PAC	1																
40	Transport gratar in site	0,5																
41	Montare gratare in locul Batardourilor	0,25																
Gratare Rare																		
42	Transport in fabrica	2																
43	Reparare in fabrica	2																
44	Protectie Anticoroziva PAC	2																
45	Transport gratare in site	0,5																
Scari ,balustrade, platforme																		
46	Executie scari si platforme	4																
47	Protectie Anticoroziva PAC	1																
48	Transport confectii in site	1																
49	Montaj scari balustrade platforme	3																
Sistem de ridicare/manevrare																		
50	Curatare si reparartii structura metalica	2																
51	Protectie Anticoroziva PAC	1																
52	Montaj Palan	0,5																

Grafic de Executie Reparatii hidromecanice Baraj Fundulea fir stang